

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN THẠNH**
Số:215/TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Thạnh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện
công trình: Nâng cấp đường Xếp Cỏ Găng, xã Tân Thạnh,
thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ ban hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 1735/UBND-ĐTXD ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu về việc khẩn trương triển khai công tác lập, thẩm định các danh mục công trình năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 6836/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND thị xã Tân Châu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường Xếp Cỏ Găng;

Căn cứ Biên bản bàn giao công trình cho đơn vị quản lý sử dụng vào ngày 01/06/2023.

Công trình Nâng cấp đường Xếp Cỏ Găng thuộc xã Tân Thạnh đã được phê duyệt thời gian thực hiện từ năm 2022 – 2023. Hiện nay công trình đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng các hạng mục đúng theo tiến độ kế hoạch dự án đề ra; Tuy nhiên nguồn vốn phân bổ niên độ 2023 chưa đảm bảo để thanh toán phần công nợ cho đơn vị thi công, đơn vị tư vấn.

Từ nguyên nhân nêu trên, Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu xem xét, cho chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự

án đến năm 2024, làm cơ sở thanh toán dứt điểm công nợ và quyết toán hoàn thành công trình theo qui định.

Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh kính trình Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu xem xét, chấp thuận làm cơ sở đơn vị triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH Tân Châu;
- Phòng QLĐT Tân Châu;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Dương Văn Cảnh